

Nowy żłobek w Łysych coraz bliżej ukończenia



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską - NextGenerationEU

Budowa samorządowego żłobka w Łysych wkracza w kolejną fazę. Widać już wyraźnie efekty wielomiesięcznych prac. Inwestycja prowadzona przez Gminę Łyse postępuje zgodnie z harmonogramem, a wiele kluczowych etapów zostało już zakończonych.

Do 30 czerwca 2025 roku wykonano:

- **dach - 100%:** zakończono prace konstrukcyjne oraz pokrycie dachowe wraz z obróbkami i izolacją;
- **instalacje sanitarne i techniczne - 100%:** wykonano w całości instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną podtynkową oraz instalację przeciwpożarową;
- **tynki wewnętrzne - 25%:** prace tynkarskie są w toku, obejmują obecnie część pomieszczeń;
- **wentylacja i klimatyzacja:** wszystkie kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne zostały już rozprowadzone zgodnie z projektem;
- **elewacja - 75%:** trwa wykańczanie elewacji budynku, prace są na zaawansowanym etapie.

Obiekt nabiera docelowego wyglądu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Przed wykonawcą jeszcze m.in. montaż osprzętu elektrycznego, kontynuacja prac wykończeniowych, zagospodarowanie terenu i wyposażenie wnętrz.

Nowy żłobek ma zapewnić nowoczesne i komfortowe warunki opieki nad dziećmi do lat 3.

To jedna z kluczowych inwestycji społecznych realizowanych w gminie Łyse w ostatnich latach.

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie, #NextGenerationEU