

Nowa nawierzchnia drogi w Pupkowiźnie

W dniu 17 września 2024 r. dokonano odbioru przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pupkowizna. W ramach zadania wykonano odcinek o długości ok. 1,15 km i szerokości 5 m wraz z obustronnymi poboczami 0,5 m. Konstrukcja drogi składa się z następujących elementów: podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o grubości 15 cm oraz warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8 cm. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu była firma TRANS-DROG Szlachetka z Dylewa.

Odcinek stanowi składową zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Serafin od km 0+000,00 do km 2+118,00 oraz drogi gminnej w msc. Pupkowizna od km 0+000,00 do km 0+976,35”. Wartość przebudowy odcinka w msc. Pupkowizna wynosi 1 260 615,41 zł.